

BUDAPEST XXI. KERÜLET		CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA
POLGÁRMESTER		

ÉRTÉKELÉS

**a Budapest XXI. kerület Csepel tehermentesítő csatorna Deák F. u. – Táncsics M. u. –
Kiss János altb. u. – Ady E. u. építési munkáira vonatkozóan**

Készítette: **Szenteczky János** vezérigazgató CSEVAK Zrt.

Előterjesztő: **Tóth Mihály**
polgármester

Az előterjesztés egyeztetve: **Halmos Istvánné**
Városgazdálkodási Ágazatvezető
Simon István
belső ellenőr

Az előterjesztő megtárgyalásra javasolja:

a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

Dr. Szeles Gábor
jegyző

Az előterjesztés leadva: 2008. 04. hó 01. nap

Budapest XXI. Kerület Csepel
Önkormányzata Képviselő-testülete
2008. évi **102.** sz. előterjesztés
Testületi ülés dátuma: 2008. 04. 17.

Testületi ülés időpontja:
2008. április 17.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Állami Számvevőszék 2007. évben tartott vizsgálata és az ezzel kapcsolatosan 2007. június 27-én aláírt Intézkedési Terv alapján a pályázati pénzeszközök bevonásával megépült csatornák értékelését el kell végeznünk. Ez alapján 2007. évben elkészült a Budapest, XXI. kerület Csepel Királyerdő-észak, Kertváros és Királyerdő-dél csatornázásra vonatkozó értékelő anyag, melyet a Képviselő-testület 2007. szeptember 25-i ülésén 544/2007. (IX. 25.) Kt sz. határozatával elfogadott. Kerületünk csatornázottságának növelése érdekében és műszaki szükségességből elengedhetlenné vált az Ady E. u. – Kiss J. altb. u. – Tánicsics M. u. – Deák F. u. nyomvonalon a tehermentesítő főgyűjtő csatorna megépítése. A Budapest, XXI. kerület Csepel Önkormányzata 506/2005. (XI. 15.) Kt sz. határozatával döntött a céltámogatási pályázat beadásáról.

Az Önkormányzat Képviselő-testülete 578/2005. (XII. 13.) számú határozatával döntött arról, hogy a szennyvízcsatorna építés beruházásához biztosítja az előírt saját forrást a céltámogatás igénybeviteléhez. A cél-, illetve fővárosi támogatások elnyerése után a céltámogatás felhasználására a Budapest, XXI. kerület Csepel Önkormányzata finanszírozási szerződést kötött a számlavezető pénzintézettel. A szerződés megfelelt a jogszabályi előírásoknak. A Fővárosi támogatásra vonatkozóan a Fővárosi Önkormányzattal 2006. március 31. és 2006. szeptember 27-én kerültek megkötésre a megállapodások.

A Közbeszerzési Értesítő, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapjában 2006. VI. 02-án 11952/2006. számon jelent meg tárgyi építési munkára vonatkozó felhívás nyílt eljárás megindítására. A szennyvízcsatorna beruházással kapcsolatban lefolytatott közbeszerzési eljárás során a Közbeszerzési törvény, illetve a helyi szabályozás szigorúan betartásra került. Az értékelési szempont a felhívásban közölteknek megfelelően a legalacsonyabb vállalási ár volt. Ennek alapján a SADE Magyarország Mélyépítő Kft nyerte el a kivitelezési feladat megvalósítását. A vállalkozási ár bruttó 186.000 eFt volt, amely a nettó ár tekintetében 5 %-os tartalék keretet is tartalmazott. A beruházás szerződés szerinti határideje 2007. január 31-e volt.

A munkálatok határidő előtt elkészültek, a készrejelentés 2007. január 12-én történt meg.

A beruházás során a SADE Magyarország Mélyépítő Kft a szerződésben foglaltaknak megfelelően 1 db rész és 1 db vég számlát nyújtott be. Rész-számla 88.572 eFt, vég számla 87.308 eFt. A vég számlából levonásra került a 19. sz. tisztítóakna építésének költsége és az Ady E. u. – Kiss J. altb. u. közötti sajtolás (1.053 eFt + ÁFA), mivel a feladat a műszaki tartalom változása miatt elmaradt. A beruházás befejezését követően az Önkormányzat a céltámogatási előirányzat felhasználásáról a Magyar Államkincstár felé az előírt adatlapokon 2007.június 07-i keltezéssel elszámolt. (Állami támogatás: 75.000 eFt, Fővárosi támogatás: 67.500 eFt, saját forrás: 34.363 eFt.)

A biztosított pénzeszköz felhasználása eredményes és célszerű volt. A további értékelést az 1. sz. melléklet tartalmazza.

Össességében a beruházás megvalósítása 1109,7 fm (tervezett 1119,5 fm) csatornahálózattal és a hozzá tartozó 27 db aknával (tervezett 28 db) növelte kerületünk csatornázottságát.

Budapest, 2008. 03. 18.

Tóth Mihály

Határozati javaslat

Budapest, XXI. kerület Csepel Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budapest, XXI. kerület Csepel tehermentesítő csatorna Deák F. u. – Táncsics M. u. – Kiss J. altb. U. – Ady E. u. építési munkáira vonatkozó értékelést az alábbiak szerint elfogadja.

a.) szakmai előkészítés	- megvalósíthatósági tanulmány, vízjogi engedély rendelkezésre állt - szakmai előkészítés megfelelő volt
b.) közbeszerzés	- nyílt közbeszerzési eljárás volt - legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás volt az értékelési szempont - ajánlattevők, vagy más szervezetek nem kezdeményeztek jogorvoslati eljárást
c.) beruházás működése	- műszaki átadás-átvétel rendben megtörtént - a csatorna I. osztályú minőségben épült meg - a műszaki ok miatt elmaradt sajtolási munka és aknaépítés költsége levonásra került - tervezett: 918,5 fm törzs, 201,0 fm bekötő csatorna, és 28 db akna - megépült: 915 fm törzs, 194,7 fm bekötő csatorna és 27 db akna
d.) bekötési arány	- a csatorna nyomvonalából adódóan csak a Deák F. u. (Táncsics M. – Bajcsy Zs. u. közötti szakaszon) várható lakossági bekötés - az értékelés időpontjában rákötés nem történt. Az FCSM Zrt-t felkértük a felszólítások kiküldésére.

Felelős: Tóth Mihály polgármester

Határidő: azonnal

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többségű támogató szavazat szükséges.

1. sz. melléklet

Csepel tehermentesítő csatorna Deák f. u. – Táncsics M. u. – Kiss J. altb. u. – Ady E. u. építési munkáinak értékelése

a.) szakmai előkészítés	- megvalósíthatósági tanulmány, vízjogi engedély rendelkezésre állt - szakmai előkészítés megfelelő volt
b.) közbeszerzés	- nyílt közbeszerzési eljárás volt - legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás volt az értékelési szempont - ajánlattevők, vagy más szervezetek nem kezdeményeztek jogorvoslati eljárást
c.) beruházás működése	- műszaki átadás-átvétel rendben megtörtént - a csatorna I. osztályú minőségben épült meg - a műszaki ok miatt elmaradt sajtolási munka és aknaépítés költsége levonásra került - tervezett: 918,5 fm törzs, 201,0 fm bekötő csatorna, és 28 db akna - megépült: 915 fm törzs, 194,7 fm bekötő csatorna és 27 db akna
d.) bekötési arány	- a csatorna nyomvonalából adódóan csak a Deák F. u. (Táncsics M. – Bajcsy Zs. u. közötti szakaszon) várható lakossági bekötés - az értékelés időpontjában rákötés nem történt. Az FCSM Zrt-t felkértük a felszólítások kiküldésére.

2. számú melléklet

1. Az előterjesztés egyeztetve: Halmos Istvánné Városgazdálkodási Ágazatvezetővel.

Az előterjesztéssel kapcsolatban megfogalmazott javaslatok az alábbiak:

Budapest, 2008. 03. 20.

**Halmos Istvánné sk.
ágazatvezető**

2. Az előterjesztés egyeztetve: Simon István belső ellenőrrel.

Budapest, 2008. 03. 20.

**Simon István sk.
belső ellenőr**